



UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

PROYECTO

DE INVERSIÓN



2015

Cuadro N°1

UNIVERSIDAD MARITIMA INTERACIONAL DE PANAMA					
DISTRIBUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015					
(En Balboas)					
PROGRAMA / PROYECTO	ASIGNADO ANUAL	IER TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE
		DISPONIBLE	DISPONIBLE		
TOTALES	2,500,000	500,000	875,000	750,000	375,000
PROG. 1 REHABIL. DE EDIFICIOS	1,053,000	252,000	457,000	314,000	30,000
Rehabilitacion de los Edificios Sede de la UMIP	100,000	72,000	13,000	15,000	
Construccion del Edificio Administrativo	578,000		289,000	289,000	
Equipamiento de las Instalaciones Educativas	225,000	30,000	155,000	10,000	30,000
Construccion de la Cafeteria de la UMIP	150,000	150,000			
PROG. 2 INSTALAC. DE LAB. Y SIMULADORES	195,000	55,000	125,000	0	15,000
Instalacion de la Estacion Metereologica	70,000		70,000		
Habilitacion del Simulador de Cargas Liquidas	125,000	55,000	55,000		15,000
PROG. 3 EQUIPAMIENTO	82,000	47,000	25,000	5,000	5,000
Equipamiento de Material Bibliografico	32,000	17,000	5,000	5,000	5,000
Equipamiento del Laboratorio de Oceanografia Aplicada	20,000	10,000	10,000		
Rehabilitacion del Cuarto de Pesas de la UMIP	20,000	10,000	10,000		
Mejoramiento del Laboratorio de Gastronomía	10,000	10,000			
PROG. 4 INNOVACION TECNOLOGICA	875,000	0	216,000	381,000	278,000
Centro de Estudios de Ingenieria Maritima	875,000		216,000	381,000	278,000
PROG. 5 GESTION DEL CONOCIMIENTO	295,000	146,000	52,000	50,000	47,000
Habilitacion del Centro de Investigacion y Recuperacion de Quelonios	25,000	21,000	4,000		
Implementacion de la incubadora de Empresas Maritimas Auxiliares	100,000	39,000	20,000	26,000	15,000
Habilitacion del Centro de Coordinacion de la Propiedad Intelectual	20,000	20,000			
Observatorio Panameno de Innovacion Logistica	9,000	9,000			
Habilitacion del Modelo de Centro de Acopio	91,000	41,000	18,000	14,000	18,000
Fortalecimiento del International Transportation and Logistic Research	50,000	16,000	10,000	10,000	14,000

La asignación presupuestaria de gastos para el Presupuesto de Inversiones para la vigencia fiscal 2015 asciende a **B/. 2, 500,000**, con una distribución establecida en el Presupuesto Ley del 20% al primer trimestre, 30% segundo trimestre, 30% tercer trimestre y 20% cuarto trimestre. de los cuales se han asignado para el primer semestre (enero-junio) un total de **B/. 1, 375,000.00**.

DETALLES DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION POR PROYECTO

1. Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP:

*Este proyecto ya tiene un **81%** ejecutado del presupuesto asignado, solo le quedan para el tercer trimestre **B/. 15,000** por asignar (ver cronograma de trabajo en anexo y notas cursadas con la responsable del proyecto) entre las adquisiciones efectuadas más importantes podemos mencionar:*

- *Repuesto para el chiller*
- *Motor eléctrico, compresores y deflectores para las torres de enfriamiento*
- *Pintura para todos los edificios de la UMIP*
- *Materiales para mantenimiento y reposición tales como fontanería, electricidad, construcción entre otros*
- *Reparación de la cerca posterior al edificio 980, mano de obra y materiales de construcción*
- *Servicio de Mantenimiento y Limpieza de los aires acondicionados del campus*
- *Servicio de 3 fumigaciones al año para todos los edificios de la UMIP*
- *Suministro e instalación de juego de puertas de doble acción*
- *Suministro e instalación de puertas para el edificio 982*

2. Construcción del Edificio Administrativo:

Actualmente se está a la espera del Certificado de Registro Público para ser incorporado a los documentos solicitados por la UTP para la entrega del Estudio de Impacto Ambiental, el cual posteriormente deberá ser entregado a la ANAM para la emisión de la Resolución que permitirá el ingreso de los planos al Municipio de Panamá para su aprobación, para poder realizar la licitación pública para su construcción)

3. Equipamiento de Instalaciones Educativas:

Este proyecto que tiene como objetivo equipar el campus universitario con mobiliario, tecnología e instrumentos educativos, se reforzó con un traslado de 125,000 para la adquisición del equipo computacional y tecnología, en el tercer trimestre se hará el resto de las adquisiciones programadas (ver cronograma en anexos). Entre las adquisiciones más importantes tramitadas tenemos las siguientes:

- *50 computadoras de escritorio*
- *410 licencias y programa antivirus para Estaciones de Trabajo, 1 licencia y programas de detección de correos no deseados.*
- *30 proyectores multimedia*
- *Bocinas, pedestales, amplificadores, micrófonos, mezclador de audio, ecualizador*
- *Impresoras láser para diferentes departamentos*
- *50 baterías eléctricas para computadoras*
- *Modulares para diferentes oficinas administrativas*
- *Dispositivos para el simulador de navegación GMDSS*
- *Fuentes de agua, bancas de concreto, dispensadores de papel higiénico, secadores de mano.*
- *Equipo de video seguridad.*
- *Sillas, armarios, archivadores para las diferentes facultades*
- *Equipo musical para la banda de música.(en trámite)*

4. Construcción de una Cafetería:

Para este proyecto se contrató a la UTP para la confección de los planos, diseño y pliego de cargo; actualmente se está en espera de la entrega de los mismos para luego ingresarlos al Municipio de Panamá para su aprobación y posterior licitación para su construcción.

5. **Estación Meteorológica:**

Este proyecto tuvo la asignación a partir del segundo trimestre, aún no han enviado las solicitudes de materiales, ni el cronograma de adquisición

6. **Habilitación del Simulador de Cargas Liquidas:**

*El responsable de este proyecto Ing. Faustino Gonzalez, esta en espera del informe técnico que está realizando la Dirección de Informática, el cual debe ir adjunto a la solicitud de materiales, la cual ya está confeccionada por un monto de **B/. 125,000**, no obstante, aún no se puede presentar dicha solicitud al almacén, hasta que no esté listo el informe técnico, el cual debe estar completo antes de iniciar el tercer trimestre según nos informa el Ing. Faustino.*

7. **Equipamiento de Material Bibliográfico:**

*Este proyecto se ha adquirido, libros OMI, libreros, impresoras, lectores y etiquetas, la ejecución a la fecha es de **79%**, solo le quedan por asignar **B/.10, 000** para el tercer y cuarto trimestre.*

8. **Equipamiento de Laboratorio de Oceanografía Aplicada:**

*Este proyecto ya tiene una ejecución del **90%** de la asignación total, entre las principales adquisiciones están:*

- *Tanques de buceo y otros equipos acuáticos*
- *Binoculares a prueba de agua*
- *Proyector multimedia*
- *Microscopios y equipos de laboratorio*
- *Binoculares a prueba de agua*
- *Cámaras fotográficas a prueba de agua*

9. **Rehabilitación del cuarto de pesas:**

En reunión informal efectuada con la Ing. Visuetti y el Sr. Gabriel Valdés nos ha informado que estaban obteniendo las cotizaciones en diferentes empresas especialistas en equipo deportivo.

Antes del 30 de mayo estarán enviando la solicitud de materiales a la Dirección de Planificación.

10. **Equipamiento del laboratorio de Gastronomía.**

Con una ejecución del 99% este proyecto ya culmino sus adquisiciones programadas, que consiste en un equipo completo para cocina el cual será utilizado en el curso de Hotel Staff.

11. **Habilitación del CEIMAR:**

*Se encuentra en trámite la adquisición de materiales para la escuela de construcción naval por un monto de **B/. 153,500**. El saldo por asignar que se encuentra en este proyecto es para equipamiento de las instalaciones educativas, para lo cual el Ing, Marcelino está haciendo una proyección de las adquisiciones pendientes para el tercer y cuarto trimestre. Es importante señalar que en este proyecto se depositó los fondos adicionales aprobados en la asamblea, de aquí se traslada a las partidas al proyecto equipamiento de instalaciones educativas para proceder con la adquisición de tecnología y a los proyectos que necesitan reforzamiento. (Tenemos la programación de adquisición tecnológica, sin embargo falta programar el resto de las actividades del proyecto)*

12. **Habilitación del Centro de Investigación de Quelonios :**

Con una ejecución del 10% Las adquisiciones a la fecha de este proyecto son:

- *Cámaras fotográficas*
- *Filtros para peceras*
- *GPS*

En reunión sostenida con el licenciado Casas nos ha informado que ha tenido retrasos en la consecución de cotizaciones por parte de los proveedores del material necesario para la instalación de los tanques.

13. **Implementación de Incubadora de Empresas Marítimas:**

Se efectuó reunión con la responsable del proyecto licenciada Rebeca Caceres, quien ha solicitado la creación de una posición de **coordinador** con salario de **B/. 2,000**, mensuales (de julio a diciembre) para que se encargue de desarrollar el proyecto, aunado al costo de las cuotas patronales, de obtenerse la aprobación de Rectoría, se procederá a solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la viabilidad de creación de las partidas para el grupo de Servicios Personales por la suma de **B/. 14,048**, quedando para ejecutar en el proyecto **B/. 85,952**

14. **Habilitación del Centro de la Propiedad Intelectual**

La licenciada Rebeca Caceres, responsable directa del proyecto ha solicitado la creación de una posición de un **Asistente Administrativo** con salario de **B/. 800** mensuales (de julio a diciembre) para que asista en el desarrollo del mencionado proyecto, aunado al costo de las cuotas patronales, de obtener la aprobación de Rectoría, se procederá a solicitar al MEF la viabilidad para creación de las partidas para el grupo de Servicios Personales por la suma de **B/. 5,787.24** quedando para ejecutar en el proyecto **B/. 14,212**.

Implementación de un Modelo de Centro de Acopio

La licenciada Rebeca Caceres, responsable directa del proyecto ha solicitado la creación de una posición de un **Coordinador** con salario de **B/. 2,000** mensuales (de julio a diciembre) para que asista en el desarrollo del mencionado proyecto, aunado al costo de las cuotas patronales se crearían partidas para el grupo de Servicios Personales por la suma de **B/. 14,047.80** quedando para ejecutar en el proyecto **B/. 76,919.20**, Procederemos a presentar la solicitud a Rectoría.

15. **Fortalecimiento del INTRALOG**

La licenciada Rebeca Caceres, responsable directa del proyecto ha solicitado la creación de una posición de un **Coordinador** con salario de **B/. 2,000** mensuales (de julio a diciembre) para que se encargue de coordinar las actividades inherentes al proyecto. En concepto de sueldos y cuotas patronales se estarían utilizando **B/.**

14,047.80 de la asignación presupuestaria, quedando para ejecutar en el proyecto **B/. 35,952.20**, procederemos a presentar la solicitud a Rectoría.

16. **Implementación del Observatorio de innovación Logística**

Este proyecto tiene una asignación de B/. 9,000 anual, a la fecha se han ejecutado el **83%**. Que consiste en la adquisición de:

- Renovación de licencia Anilogic
- Licencias Microsoft para Windows quedando únicamente por ejecutar **B/.1, 554.00**

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
PORMENORIZADO

Entidad: 191 UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

A.E.T.R.F.SU.AC.OBU	Descripción	Recomendado	Total	Difer.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
191.1.4.501.00.02.280	EQUIPO EDUCACIONAL Y	1,000,000	1,000,000	0.00	0	0	0	216,000	0	0	391,000	0	0	409,000	0	0
191.1.5. ...	Gestión de Conocimiento	232,000	232,000	0.00	146,000	0	0	52,000	0	0	30,000	0	0	47,000	0	0
191.1.5.501.00.01.1	y Admisión de C. de Inresa	25,000	25,000	0.00	21,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.01.284	MATERIAL DE FONTANERÍA	3,000	3,000	0.00	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.01.285	MATERIAL ELECTRICO	3,000	3,000	0.00	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.01.289	OTROS MATERIALES DE C	7,000	7,000	0.00	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.01.300	EQUIPO EDUCACIONAL Y I	6,000	6,000	0.00	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.01.300	EQUIPO DE COMPUTACIÓ	4,000	4,000	0.00	3,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.02.	de Incubadoras de Empresas	100,000	100,000	0.00	30,000	0	0	30,000	0	0	20,000	0	0	10,000	0	0
191.1.5.501.00.02.100	IMPRESION, ENCUADERNA	5,000	5,000	0.00	3,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.02.102	PROMOCION Y PUBLICIDA	13,000	13,000	0.00	8,000	0	0	3,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.02.289	OTROS MATERIALES DE C	1,000	1,000	0.00	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.02.290	EQUIPO DE COMPUTACIÓ	21,000	21,000	0.00	12,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.02.624	CAPACITACION Y ESTUDIC	80,000	80,000	0.00	16,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0
191.1.5.501.00.03.	de Centro de Coordinación d	20,000	20,000	0.00	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.03.120	IMPRESION, ENCUADERNA	3,000	3,000	0.00	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.03.320	EQUIPO EDUCACIONAL Y I	2,000	2,000	0.00	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.03.320	EQUIPO DE COMPUTACIÓ	11,000	11,000	0.00	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.03.624	CAPACITACION Y ESTUDIC	3,500	3,500	0.00	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.03.625	QUOTAS A OTROS ORGAN	500	500	0.00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.04.	del Observatorio Panamaino	8,000	8,000	0.00	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.04.380	EQUIPO DE COMPUTACIÓ	8,000	8,000	0.00	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.05.	De modelo de Centro de Ac	91,000	91,000	0.00	49,000	0	0	18,000	0	0	14,000	0	0	10,000	0	0
191.1.5.501.00.05.100	IMPRESION, ENCUADERNA	2,500	2,500	0.00	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.05.281	IMPRESOS	4,000	4,000	0.00	2,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0
191.1.5.501.00.05.285	MATERIAL ELECTRICO	5,000	5,000	0.00	2,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.05.289	OTROS MATERIALES DE C	9,000	9,000	0.00	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.05.290	OTROS PRODUCTOS VARI	4,000	4,000	0.00	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.05.320	EQUIPO EDUCACIONAL Y I	53,000	53,000	0.00	10,000	0	0	13,000	0	0	13,000	0	0	17,000	0	0
191.1.5.501.00.05.320	MOBILIARIO DE OFICINA	5,000	5,000	0.00	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.05.320	EQUIPO DE COMPUTACIÓ	3,000	3,000	0.00	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.05.624	CAPACITACION Y ESTUDIC	5,500	5,500	0.00	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.1.5.501.00.06.	Del Internacional Theropéuic	80,000	80,000	0.00	16,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	14,000	0	0
191.1.5.501.00.06.320	EQUIPO EDUCACIONAL Y I	25,000	25,000	0.00	8,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	7,000	0	0
191.1.5.501.00.06.360	EQUIPO DE COMPUTACIÓ	25,000	25,000	0.00	8,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	7,000	0	0